

Deckblatt zur Dokumentation der Verwendung von Ersatzbaustoffen (MEB) gemäß Anlage 8 Ersatzbaustoffverordnung

Das Deckblatt ist ausgefüllt zusammen mit den zugehörigen Unterlagen und den gesamten Lieferscheinen einer Einbaumaßnahme für die Dauer des Einbaus aufzubewahren.

Bezeichnung der Baumaßnahme

Name/Projekt	
Straße + Hausnummer	
Postleitzahl + Ort	
Gemarkung/Flur/Flurstück	

Verwender des Ersatzbaustoffes

Firma/Körperschaft	
Straße + Hausnummer	
Postleitzahl + Ort	
Telefon	
E-Mail	

Bauherr (wenn dieser nicht Verwender ist)

Firma/Körperschaft	
Straße + Hausnummer	
Postleitzahl + Ort	
Telefon	
E-Mail	

Einbauweise

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden |
| <input type="checkbox"/> | 2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht |
| <input type="checkbox"/> | 3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht |
| <input type="checkbox"/> | 4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht |
| <input type="checkbox"/> | 5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten |
| <input type="checkbox"/> | 6 Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung |
| <input type="checkbox"/> | 7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht |
| <input type="checkbox"/> | 8 Frostschuttschicht (ToB), Bodenverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht |
| <input type="checkbox"/> | 9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise |
| <input type="checkbox"/> | 10 Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE |
| <input type="checkbox"/> | 11 Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen |
| <input type="checkbox"/> | 12 Deckschicht ohne Bindemittel |
| <input type="checkbox"/> | 13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel |
| <input type="checkbox"/> | 14 Bauweisen 13 unter Plattenbelägen |
| <input type="checkbox"/> | 15 Bauweisen 13 unter Pflaster |
| <input type="checkbox"/> | 16 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE |
| <input type="checkbox"/> | 17 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht |

Grundwasserstand, Grundwasserdeckschichten, Schutzgebiete

höchster zu erwartender Grundwasserstand	<input type="text"/>	(mNHN)
unterer Einbauhorizont Material (MEB)	<input type="text"/>	(mNHN)
Grundwasserfreie Sickerstrecke	<input type="text"/>	Abstand zwischen dem unteren Einbauhorizont MEB und hzeGS in Meter
Bodenart der grundwasserfreien Sickerstrecke	<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Lehm, Schluff, Ton <input type="text"/> sonstiges
Wasserschutzbereich	<input type="checkbox"/> WSG III	<input type="checkbox"/> HSG III <input type="checkbox"/> Wasservorranggebiet

Unterschrift des Verwenders mit Datum

--

Nachweise über die Angaben zum Grundwasser und zur Bodenart z.B. Schichtaufbau, Bodengutachten

Einbaulageplan